

ERRATUM 1

Project : 26 woningen Brantjesoever te Purmerend
Projectnummer : 572
Datum : 03 november 2020

Bouwnummers 73 t/m 98

Renvooi op verkooptekeningen

In het renvooi op de verkooptekeningen staat aangegeven dat de niet dragende binnenwanden van de woningen worden uitgevoerd in gasbeton. Dit is tegenstrijdig met de Technische Omschrijving. Conform de Technische Omschrijving zullen de niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipslijmblokken van 70 mm dik. Voor de wanden tussen de slaapkamers geldt dat de wanden welke oorspronkelijk in 100 mm gasbeton uitgevoerd diende te worden deze nu in 70 mm gipslijmblokken zwaar uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat er 30 mm extra verblijfsruimte ontstaat welke als volgt verdeeld wordt:

- Bij woningtypes A, Asp en A1 wordt slaapkamer 2 30 mm breder (2930mm i.p.v. 2900mm)
- Bij woningtypes B en Bs wordt slaapkamer 1 30mm dieper (4955mm i.p.v. 4925mm) en wordt slaapkamer 2 30mm breder (3315mm i.p.v. 3285mm)
- Bij woningtypes C en Cs wordt slaapkamer 1 30mm dieper (4475mm i.p.v. 4445mm) en wordt slaapkamer 3 30mm breder (2650mm i.p.v. 2620mm)
- Bij woningtypes D en Ds wordt slaapkamer 1 30mm dieper (4960mm i.p.v. 4930mm) en wordt slaapkamer 3 30mm breder (2650mm i.p.v. 2620mm).

Technische omschrijving

In de technische omschrijving staat abusievelijk omschreven dat er vloerbuizen worden toegepast bij het fonteintje in het toilet en bij de wastafel in de badkamer.

Dit is niet correct, wij zullen muurbuizen gaan toepassen in het toilet en de badkamer.

Door het toepassen van een muurbuis is het riool minder in het zicht en voor een groot gedeelte weggewerkt in de wand.

Technische omschrijving

In de technische omschrijving staat abusievelijk omschreven dat het warmwatersysteem een tapwatercapaciteit heeft van CW4. Dit is niet correct, de woningen zijn voorzien van een warmwatersysteem met een tapwatercapaciteit van CW5. Dit betekent dat de tapwatercapaciteit voor warmwater groter is.